

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС №67 «Умка»
О.В. Щеголева
«01» февраля 2024

План

мероприятий по установлению теневых навесов на территории МБДОУ ДС №67 «Умка» ,
ул.Дзержинского,2 на 2024 год и плановый период 2025 годы


№п/п	Содержание	Дата	Исполнитель	Отчет об выполнении
1.	Производственное совещание при заведующем об исполнении плана мероприятий по АХР МБДОУ ДС №67 в 2024 году	01.02.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено Протокол совещания от 01.02.2024г №3
2.	Актуализация ведомости объёма работ, локального сметного расчёта на установку демонтаж и установку теневых навесов	До 01.05.2024г	МБДОУ ДС №67 АО по АТО г.Нижевартовска	Выполнено
3.	Подготовка и направление письма в департамент образования г.Нижевартовска «О выделении денежных средств на установку теневых навесов МБДОУ ДС №67 по адресу: Дзержинского, дом 2	До 01.06.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено Письмо в департамент образования от 15.05.2024г № ДС№67- Исх-53
4.	Подготовка и направление письма в комитет по имуществу администрации г.Нижевартовска «Об утилизации 2х теневых навесов» по адресу: Дзержинского, дом 2	До 05.04.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено Письмо от 22.07.2024г №ДС67-ИСХ-80 Ответ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижевартовска от 05.08.2024г
5.	Утилизации 2х теневых навесов» по адресу: Дзержинского, дом 2	До 01.09.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено Акт об утилизации основных средств от 21.08.2024г
6.	Проведение родительского собрания по вопросу установки теневых навесов МБДОУ ДС №67 по адресу: Дзержинского, дом 2	До 25.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено протокол от 10.10.2024г №1
7.	Согласование вопроса о выделении денежных средств на установку 10 теневых навесов МБДОУ ДС №67 по адресу: Дзержинского, дом 2	До 01.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка» МТО департамент образования г.Нижевартовска	Принято решение о выделении денежных средств на 1 теневой навес, вопрос о выделении денежных средств в полном

				объёме вынесен на решение Думы города
8.	Согласование локальной документации на установку теневого навеса МБДОУ ДС №67 по адресу: Дзержинского, дом 2	До 20.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка» МТО департамента образования г.Нижевартовск	На согласовании
9.	Подготовка проекта договора на установку одного теневого навеса МБДОУ ДС №67 по адресу: Дзержинского, дом 2	До 20.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка» ООО «СК-Сервис»	Выполнено Проект договора от 21.10.2024г
10.	Распланирование площадки для установки нового теневого навеса	До 15.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка» ООО «СК-Сервис»	Выполнено
11.	Издание приказа о мерах безопасности во время проведения мероприятий по установке теневого навеса	До 25.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено Приказ от 21.10.2024г №589
12.	Подготовка площадки для установки теневого навеса	До 27.10.2024г	МБДОУ ДС №67 «Умка»	Выполнено
13.	Устройство ленточного фундамента по теневой навес	До 01.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
14.	Установка металлических столбов.	До 10.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
15.	Установка стен и перегородок из профлиста.	До 15.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
16.	Огрунтовка и покраска металлических поверхностей.	До 15.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
17.	Укладка лаг и монтаж кровельного покрытия из профилированного листа.	До 20.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
17.	Обустройство дощатого покрытия пола.	До 25.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
18.	Установка скамеек	До 01.11.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
19.	Устройство порога.	До 01.12.2024г	ООО «СК-Сервис»	Выполнено
20.	Приёмка теневого навеса	До 05.12.2024г	МБДОУ ДС №67 АО по АТО г.Нижевартовска ООО «СК-Сервис»	Выполнено Акт №1 приемки теневого навеса От 19.12.2024г
21	Вынесение вопроса на заседание Думы города	2024г в соответствии с планом Думы	Департамент образования г.Нижевартовска	Выполнено

		города Нижевартовска		Запланировано на 2025г денежные средства в размере 5621590 руб
22	Подготовка изменений в план мероприятий по установлению теневого навеса на территории МБДОУ ДС №67 «Умка», ул.Дзержинского,2 на плановый период 2025 год	До 01.02.2025года	МБДОУ ДС №67 «Умка»	

Составил
Заместитель заведующего
Н.А.Макина
т. 8(3466)43-46-28

Заведующий учреждения



О.В. Щеголева